





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
CIERRE DE EJERCICIO 2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 087 XALAPA  
Fuente de Financiamiento: EMPRÉSTITOSISM  
Presupuesto Autorizado: 31,471,999.56

Hoja: # de #  
Fecha de Aprobación: 15/01/2017

Programa		Subprograma		Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones											
Tipo				Físico		Financiero																																										
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas								
SG	02	a	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE PIPLA Y FIN DE CALLE COL. INSURGENTES.	300870001	XALAPA-ENRIQUEZ	70.00	23/11/2016	2.01	08/12/2016	EN PROCESO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	249,439.57	249,439.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.13	5,025.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,414.44	244,414.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4.00	4.00								
2016	30	087	0132																																													
U9	01	b	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.	300870001	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	26/10/2016	14/12/2016	26/10/2016	14/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	920,653.17	920,653.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,653.17	920,653.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00	1.00						
2016	30	087	0145																																													
SD	03	b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DALIAS (ENTRE FINAL DE CALLE Y FINAL DE CALLE) FLORES (ENTRE FINAL DE CALLE Y GRANADA) 2 DE ABRIL (ENTRE GRANADA Y FINAL DE LA CALLE) GRANADA (ENTRE FINAL DE CALLE Y FRANCISCO VILLAS) Y FRANCISCO VILLA (ENTRE GRANADA Y POZO EXISTENTE). COL. COMERCIO	300870001	XALAPA-ENRIQUEZ	20.00	05/12/2016	0.00			EN PROCESO	CONTRATO	1,033,295.26	1,033,295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,295.26	1,033,295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	464.00	40.00	2 de 4						
2016	30	087	0146																																													
SG	03	a	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA POZA RICA, ENTRE CALLE POZA RICA Y FIN DE CALLE COL. ARROYO ZARCO	300870001	XALAPA-ENRIQUEZ	70.00	23/11/2016	3.01	08/12/2016	EN PROCESO	CONTRATO	223,016.53	223,016.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,721.45	6,721.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,295.08	216,295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4.00	4.00						
2016	30	087	0153																																													
SG	03	a	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ANDADOR CENTRAL, ENTRE ANDADOR CENTRAL Y MIGUEL HIDALGO, COL. MOCTEZUMA.	300870086	COLONIA SANTA BARBARA	70.00	22/11/2016	2.48	08/12/2016	EN PROCESO	CONTRATO	286,357.61	286,357.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,119.67	7,119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,237.94	279,237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7.00	7.00					
2016	30	087	0154																																													
SG	03	a	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALE XALAPA, ENTRE CALLE POZA RICA E IGNACIO ALLENDE, COL. INDEPENDENCIA	300870001	XALAPA-ENRIQUEZ	55.00	23/11/2016	2.99	08/12/2016	EN PROCESO	CONTRATO	400,561.90	400,561.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,008.39	12,008.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,553.51	388,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6.00	6.00					
2016	30	087	0155																																													
SG	03	a	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 4, ENTRE CALLE AGUSTIN LARA Y FIN DE CALLE COLONIA ARROYO ZARCO.	300870001	XALAPA-ENRIQUEZ	70.00	22/11/2016	2.71	08/12/2016	EN PROCESO	CONTRATO	273,604.21	273,604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,419.99	7,419.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,184.22	266,184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5.00	5.00					
2016	30	087	0156																																													
SD	03	b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR URUGUAY, DE POZO EXISTENTE A ANDADOR BRASIL, COL. BENITO JUÁREZ.	300870001	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	02/06/2016	27/07/2016	11/11/2016	30/11/2016	TERMINADA	CONTRATO	734,234.35	702,434.35	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,234.35	702,434.35	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	358.35	358.35			
2016	30	087	0158																																													
SD	03	b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESCUADRÓN 201 (DE MARINA MEXICANA A CÉSAR VELARDE), CALLE SIN NOMBRE (DE ESCUADRÓN 201 A FINAL DE CALLE) Y MARINA MEXICANA (DE CAMINO ANTIGUO A NAUJUNCO A CÉSAR VELARDE), COL. CAMPO DE TIRO.	300870001	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	20/05/2016	17/08/2016	21/09/2016	23/11/2016	TERMINADA	CONTRATO	903,172.62	886,706.62	0.00	16,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,172.62	886,706.62	0.00	16,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	239.00	239.00		
2016	30	087	0159																																													
SD	03	b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO DE LOS PESCADOS, ENTRE RÍO COATZACOALCOS Y RÍO CONSULADO, COL. CAROLINA ANAYA.	300870001	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	07/06/2016	07/07/2016	27/09/2016	28/10/2016	TERMINADA	CONTRATO	303,058.54	296,558.54	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,058.54	296,558.54	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	146.12	146.12		
2016	30	087	0160																																													
SD	03	b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES BENITO JUÁREZ (DE INDEPENDENCIA A JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ) Y CALLE 5 DE MAYO (ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E IGNACIO ALDAMA), COL. DOLORES HIDALGO.	300870001	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	23/05/2016	18/07/2016	28/09/2016	08/08/2016	TERMINADA	CONTRATO	575,997.18	575,997.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,997.18	575,997.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	210.55	210.55		
2016	30	087	0161																																													
SD	03	b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO EL ROSAL, DE CIRCUITO EL ROSAL A CALLE DULCE MARÍA DALZOG, COL. HIGUERAS.	300870001	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	04/07/2016	26/08/2016	10/10/2016	30/11/2016	TERMINADA	CONTRATO	188,956.77	187,256.77	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,956.77	187,256.77	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35.10	35.10	
2016	30	087	0162																																													
SD	03	b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE PIPLA A FINAL DE LA CALLE COL. INSURGENTES.	300870001	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	23/05/2016	07/08/2016	13/09/2016	27/10/2016	TERMINADA	CONTRATO	749,724.83	749,724.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,724.83	749,724.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	151.33	151.33		
2016	30	087	0163																																													

Sin Nombre de Servidor Público  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

Lucy Citalli Juárez Vásquez  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

Sin Nombre de Servidor Público  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



