



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación: 14/01/2021

Última actualización 19/05/2025



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación: 14/01/2021

PERSON
2 de 3

Sin Nombre de Servidor Público

CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OMEALCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2020

Clave y Nombre de la Entidad:	30	Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	117	OMEALCA
Fuente de Financiamiento:		FISMDF
Presupuesto Autorizado:		29,657,238.00

Hoja: # de #
Fecha de Aprobación: 14/01/2021

Programa				Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)										Metas			Observaciones					
				Físico					Financiero																																											
Tipo		Subprograma		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Inicio	Término				Inicio	Término																																												
SE	02	a	CONSTRUCCION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO Y TEYOLETE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE TENEAJAM DE MATA (2DA ETAPA)	30117003_8	TENEAJAM DE MATA	100.00	18/11/2020	11/12/2020	100.00	23/11/2020	29/12/2020	TERMINADA	CONTRATO	988,299.01	988,299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,299.01	988,299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,299.01	988,299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,047.70	1,047.70					
2020	30	117	0043																																						PERSONA	804.00										
IR	04	c	MANTENIMIENTO AGRICOLA DE CAMINO SACACOSECHAS DE CAÑA DE AZÚCAR, TRAMO CAMINO AMPLIACION POZORRÓN - ENTRONQUE MATATENATIPO	30117000_3	AMPLIACIÓN POZORRÓN	100.00	04/11/2020	27/11/2020	100.00	06/11/2020	27/11/2020	TERMINADA	CONTRATO	499,322.39	499,322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,322.39	499,322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,322.39	499,322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.07	1.07					
2020	30	117	0044																																						PRODUCTOR	178.00										
SE	02	a	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON TEOLOTE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO TERX ETAPA	30117002_4	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	100.00	18/11/2020	21/12/2020	100.00	23/11/2020	29/12/2020	TERMINADA	CONTRATO	990,256.49	924,104.53	0.00	0.00	66,151.96	0.00	0.00	990,256.49	924,104.53	0.00	0.00	66,151.96	0.00	0.00	990,256.49	924,104.53	0.00	0.00	66,151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,372.00	1,372.00					
2020	30	117	0045																																							PERSONA	387.00									
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:														\$33,511,039.87	\$29,636,239.98	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$3,672,799.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3 de 3																																																				

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

\$33,511,039.	\$29,638,239.				\$3,672,799.8
87	98	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	9

\$0.00	\$0.00	\$
--------	--------	----

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--------	--------	--------	--------	--------

Sin Nombre de Servidor Público

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

C. Elizabet Lòpez Salazar

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Sin Nombre de Servidor Público

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello