



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
CIERRE DE EJERCICIO 2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 087 XALAPA  
Fuente de Financiación: INGRESOS PROPIOS  
Presupuesto Autorizado: 5,731,588.60

Hoja: # de #  
Fecha de Aprobación:

Programa	Subprograma	Clave de Localidad	Localidad	Acreditación Financiera				Estructura Financiera (Ingresos Aprobados)										Estructura Financiera (Ingresos Devengados)										Estructura Financiera (Ingresos Pagados)										Estructura Financiera (Saldo)										Metas			Observaciones
				%	Fecha Inicio	Fecha Fin	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alizadas									
SE	02	b	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 27, TRAMO COMPROMENDIDO ENTRE LAS CALLES JOHANN SEBASTIAN BUCKY Y MARMOLINA, COL. AGRICOLA	30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	16/04/2018	07/06/2018	86.05	16/04/2018	07/06/2018	TERMINADA	ADMINISTRACION DIRECTA	1,356,656.10	541,927.81	0.00	289,887.15	0.00	0.00	544,841.34	1,194,634.41	541,927.81	0.00	142,803.54	0.00	0.00	509,903.26	1,194,634.41	541,927.81	0.00	142,803.54	0.00	0.00	509,903.26	162,021.69	0.00	0.00	127,983.61	0.00	0.00	34,938.08	PERSONA	354.00	1,893.13	1,893.13					
SE	02	b	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MONTES APENINOS TRAMO COMPROMENDIDO ENTRE MONTES GIBRATOS Y CAMINO AL SUMIDERO, DE LA COL. LOMAS DE CASA BLANCA.	30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	17/05/2018	03/07/2018	98.00	17/05/2018	03/07/2018	TERMINADA	ADMINISTRACION DIRECTA	506,856.95	190,167.49	0.00	84,297.18	0.00	0.00	232,492.28	496,835.03	190,167.49	0.00	84,297.18	0.00	0.00	222,370.33	496,835.03	190,167.49	0.00	84,297.18	0.00	0.00	222,370.33	10,121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.95	PERSONA	134.00	745.88	745.88	PROPIO DEL AYUNTAMIENTO, \$ 98,775.96 DE APORTACION DE BIENEFICARIO Y \$222,370.33 DE APORTACION FEDERAL.				
SE	02	b	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE INDO, TRAMO COMPROMENDIDO ENTRE LA AV. DEL CAFE Y AV. GUSTAVO DIAZ ORAZA, COL. PREDIO DE LA VIRGEN	30087300	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	05/05/2018	26/07/2018	90.22	05/05/2018	26/07/2018	TERMINADA	ADMINISTRACION DIRECTA	514,688.92	199,792.25	0.00	97,774.28	0.00	0.00	217,123.39	464,357.65	199,792.25	0.00	60,358.29	0.00	0.00	204,207.11	464,357.65	199,792.25	0.00	60,358.29	0.00	0.00	204,207.11	50,332.27	0.00	0.00	37,415.99	0.00	0.00	12,916.28	PERSONA	126.00	671.91	671.91					
SE	02	b	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PAPALOTL, TRAMO COMPROMENDIDO ENTRE AV. DEL XOLOTL Y CALLE QUINTAL, COL. SANTA BARBARA	30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	17/07/2018	11/09/2018	91.43	17/07/2018	11/09/2018	TERMINADA	ADMINISTRACION DIRECTA	355,701.81	136,040.17	0.00	70,163.73	0.00	0.00	149,497.71	325,228.65	136,040.17	0.00	40,933.89	0.00	0.00	149,259.99	325,228.65	136,040.17	0.00	40,933.89	0.00	0.00	149,259.99	30,472.96	0.00	0.00	29,235.24	0.00	0.00	1,237.72	PERSONA	150.00	484.05	484.05					
SE	02	b	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE BIENES MUJERES, TRAMO COMPROMENDIDO ENTRE AV. PASO DE LOS FRENNOS Y CALLE PASAD 17 DE OCTUBRE, COLS. S.A.H.O.P.	30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	08/08/2018	29/12/2018	97.48	08/08/2018	29/12/2018	TERMINADA	ADMINISTRACION DIRECTA	623,877.88	253,172.34	0.00	121,030.90	0.00	0.00	249,774.74	608,309.04	253,172.34	0.00	121,030.90	0.00	0.00	234,105.80	608,309.04	253,172.34	0.00	121,030.90	0.00	0.00	234,105.80	15,668.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,668.94	PERSONA	114.00	716.65	716.65					
SE	02	b	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CUATRO, TRAMO COMPROMENDIDO ENTRE AV. JUSTINO SARRIENTO Y CALLE GOBERNADOR HERRERA Y TEJEDA, COL. FEDERAL	30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	16/08/2018	05/10/2018	85.43	16/08/2018	05/10/2018	TERMINADA	ADMINISTRACION DIRECTA	585,829.55	230,993.67	0.00	112,027.78	0.00	0.00	242,758.14	500,502.74	230,993.67	0.00	56,732.50	0.00	0.00	212,776.57	500,502.74	230,993.67	0.00	56,732.50	0.00	0.00	212,776.57	85,326.81	0.00	0.00	55,345.24	0.00	0.00	29,981.57	PERSONA	143.00	754.17	754.17					
SE	02	b	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LUNA, TRAMO COMPROMENDIDO ENTRE RESUMIDORES EXISTENTES Y CALLE RUBI, COL. JARDINES DEL CASTILLO	30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	95.00	05/11/2018		95.87	05/11/2018		EN PROCESO	ADMINISTRACION DIRECTA	778,895.08	337,889.18	0.00	127,496.70	0.00	0.00	313,297.20	510,880.31	337,889.18	0.00	0.00	0.00	0.00	173,791.13	510,880.31	337,889.18	0.00	0.00	0.00	0.00	173,791.13	267,002.77	0.00	0.00	127,496.70	0.00	0.00	139,506.07	PERSONA	209.00	1,084.29	0.00					
SE	02	b	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE GARCIA S CARRELO TRAMO COMPROMENDIDO ENTRE CALLE PROF. ADALBERTO IARRA HERNANDEZ Y CALLE IGNILLO, COL. AGUACATAL	30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	95.00	05/11/2018		66.38	05/11/2018		EN PROCESO	ADMINISTRACION DIRECTA	270,088.35	106,829.61	0.00	59,044.89	0.00	0.00	104,213.85	179,306.70	106,829.61	0.00	59,044.89	0.00	0.00	13,432.20	179,306.70	106,829.61	0.00	59,044.89	0.00	0.00	13,432.20	90,781.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,781.65	PERSONA	74.00	364.00	0.00					
SE	02	b	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA LATERAL DE LAZARO CARDENAS ACCESO PLAZA AMERICANA, COL. PASTORISA	30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	15/10/2018	07/11/2018	96.44	15/10/2018	07/11/2018	TERMINADA	ADMINISTRACION DIRECTA	1,017,990.18	614,991.77	0.00	0.00	0.00	0.00	402,998.41	981,820.03	614,991.77	0.00	0.00	0.00	0.00	366,828.26	981,820.03	614,991.77	0.00	0.00	0.00	0.00	366,828.26	36,170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,170.15	PERSONA	173.00	1,492.00	1,492.00					
SD	03	c	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA CALLE LUNA, TRAMO COMPROMENDIDO ENTRE RESUMIDORES EXISTENTES Y CALLE RAFAEL SOLANA	30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	17/09/2018	31/12/2018	100.00	17/09/2018	31/12/2018	TERMINADA	ADMINISTRACION DIRECTA	884,005.59	697,324.36	0.00	0.00	0.00	196,681.23	884,005.59	697,324.36	0.00	0.00	0.00	0.00	196,681.23	884,005.59	697,324.36	0.00	0.00	0.00	0.00	196,681.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	PERSONA	215.00	215.00	215.00						
LM	01	j	REHABILITACION DE FACHADA Y RUCLOS SANTANOS DEL MERCADO JUAREZ	30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	28/11/2018	12/12/2018	0.00			TERMINADA	CONTRATO	673,251.15	673,251.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1.00	1.00						
SE	01	h	CONSERVACION DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA DIAZ MIRÓN, S. ENTRE JUVENTUD ROJAS Y AV. RESAMÉN, COL. VARIAS	30087000	1	XALAPA-ENRIQUEZ	0.00			0.00			SIN EJECUTAR	ADMINISTRACION DIRECTA	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00							

*[Firma]*  
Pedro Héctor Rodríguez Torres  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

*[Firma]*  
Clementina Guerrero García  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



*[Firma]*  
María de la Luz Padilla Díaz  
CONTRALORA MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL

