



1 de 4


Pedro Zepeda Rodríguez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello




José Alberto Calzadilla (Gobernador)
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALORIA

**TESORERIA MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
EJERCICIO 2020

Clase y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clase y Nombre del Municipio: 087 XALAPA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 113,478,864.00

Hoja: 4 de 4
Fecha de Actualización: 2 de 4

Programa				Subprograma				Actividad				Financiamiento				Estructura Financiera (Ingresos Aprobados)				Estructura Financiera (Ingresos Devengados)				Estructura Financiera (Ingresos Pagados)				Estructura Financiera (Saldo)				Observaciones			
Tipo		Subprograma		Actividad		Financiamiento		Estructura Financiera (Ingresos Aprobados)		Estructura Financiera (Ingresos Devengados)		Estructura Financiera (Ingresos Pagados)		Estructura Financiera (Saldo)		Observaciones																			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fecha real	%	Fecha real	Estado de la Obra	Modalidad de Ejecución	Cuota Total	Punto de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	Absorvidas																
02	CONSTRUCCIÓN DE TECHOADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚM. 121 ALFREDO MARTÍNEZ RACHO, CLAVE	30087000	XALAPA-ENRIQUEZ	68.00	12/10/2020	52.74	27/11/2020	EN PROCESO	CONTRATO	1,833,923.33	1,833,923.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	0.00																
2020	30	087	0053							867,351.66	867,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	605.00																	
02	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HOMÓLOGO DE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE MARINA NACIONAL Y FORADA, COL. LAS BRISAS	30087000	XALAPA-ENRIQUEZ	70.00	30/11/2020	16.64	24/12/2020	EN PROCESO	CONTRATO	1,000,000.00	181,668.91	0.00	0.00	1,318,311.09	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,400.00	996.00																
2020	30	087	0054							249,711.08	181,668.91	0.00	0.00	88,022.17	0.00	0.00	PERSONA	304.00																	
01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HOMÓLOGO EN LA CALLE ANTONIO M. CARLÓN, ENTRE LA CALLE MARCEL HERNÁNDEZ OCHOA Y LUISA LÓPEZ, LOMAS DE SAN ROQUE	30087000	XALAPA-ENRIQUEZ	4.00	21/12/2020	0.00		EN PROCESO	CONTRATO	2,084,504.58	871,319.70	0.00	0.00	1,213,184.88	0.00	0.00	PERSONA	420.00																	
2020	30	087	0055							4,078,308.54	4,078,308.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	7,800.00	420.00																
01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. 17 DE MARZO ENTRE LA AV. JUAN CORTÉS Y AV. MARTÍNEZ 28 DE AGOSTO, COL. ADOLOFO LÓPEZ MATEOS	30087000	XALAPA-ENRIQUEZ	4.00	21/12/2020	0.00		EN PROCESO	CONTRATO	1,855,020.39	1,855,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	413,136.00																	
2020	30	087	0056							4,406,067.28	4,406,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5,450.00	1,189.00																
01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AGUADOS EN LA AV. MARTÍNEZ 28 DE AGOSTO, ENTRE LA CALLE LOS PINOS Y AV. ANITA CAMACHO, COL. FRANCISCO FERRER GUARITA	30087000	XALAPA-ENRIQUEZ	15.00	21/12/2020	0.00		EN PROCESO	CONTRATO	4,406,067.28	4,406,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,157.00																	
2020	30	087	0057							4,406,067.28	4,406,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,040.00	95.00																
02	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HOMÓLOGO EN LA CALLE NIÑOS HERÓES, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PAVIMENTO EXISTENTE, VILLAHUAYTUA DAZ, ORDAL, CONSIGNACIÓN EL CASTILLO	30087001	EL CASTILLO	8.00	21/12/2020	0.00		EN PROCESO	CONTRATO	1,855,020.39	1,855,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	364.00																	
2020	30	087	0058							1,855,020.39	1,855,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	5.00	1.00																
02	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TIPO LOSA EN LA CALLE JUAN PABLO S. COL. LUIS DEL BARRIO	30087000	XALAPA-ENRIQUEZ	8.00	21/12/2020	0.00		EN PROCESO	CONTRATO	1,104,919.52	1,104,919.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	850.00																	
2020	30	087	0059							1,104,919.52	1,104,919.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	332.00	366.50																
01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES UNIVERTY ENTRE LAS CALLES COL. BOLIVIA Y ANZO, BARRIO COL. CENTRO DE CALLE	30087000	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	01/06/2020	25/06/2020	17/07/2020	TERMINADA	CONTRATO	271,786.62	271,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	548.00																	
2020	30	087	0061							271,786.62	271,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	391.00	510.00																
03	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANINI ENTRE LAS CALLES MAGALLAN Y TORO, COL. LOMAS DE CASA BLANCA	30087000	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	01/06/2020	28/10/2020	27/07/2020	TERMINADA	CONTRATO	510,848.41	510,848.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	560.00																	
2020	30	087	0062							510,848.41	510,848.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	325.00	325.00																
03	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES AGUILAR Y FINAL DE CALLE Y HERMINDEZ GALEANA ENTRE LAS CALLES CARIBALDI BERNAL Y ANZO, 140 Y ANZO, 130 ENTRE CALLE ANZO, 131 Y ANZO, 130, COL. UNIDAD DEL VALLE	30087000	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	01/06/2020	28/10/2020	21/07/2020	TERMINADA	CONTRATO	286,871.22	286,871.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	465.00																	
2020	30	087	0063							286,871.22	286,871.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	191.00	191.78																
01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (INCLUYE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE) EN LAS CALLES ANDRÉS B. CARVALLO ENTRE LAS CALLES BERNAL Y ANZO, 140 Y ANZO, 130 ENTRE CALLE ANZO, 131 Y ANZO, 130, COL. UNIDAD DEL VALLE	30087000	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	01/06/2020	28/10/2020	21/07/2020	TERMINADA	CONTRATO	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	274.00																	
2020	30	087	0064							699,567.51	699,567.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	800.00	1,134.75																
03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MARGEN DERECHO DEL CAMINO ENTRE LAS CALLES MARTÍNEZ 28 DE AGOSTO Y OSA MENDOZA, COL. VARIAS	30087000	XALAPA-ENRIQUEZ	85.00	12/10/2020	0.00		EN PROCESO	CONTRATO	3,685,948.64	3,685,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,144.00																	
2020	30	087	0065							3,685,948.64	3,685,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,738.00	1,738.00																
03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 29 PRIVADA, HIGUERAS ENTRE PRIV. HIGUERAS Y FINAL DE LA CALLE, ANZO, 140 Y ANZO, 130 ENTRE CALLE ANZO, 131 Y ANZO, 130, COL. UNIDAD DEL VALLE	30087000	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	13/07/2020	10/08/2020	10/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	440,376.48	440,376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	178.00	178.00																
2020	30	087	0067							440,376.48	440,376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.00	0.00																



SALVADOR ARROYO ESCALANTE
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma



TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORIA



2018 - 2021



Hoja: # de # 3 de 4

PRACCIÓN DE PAVIMENTO HERALDO EN
CALLE TUCANES ENTRE CALLE MARINA
CONAL Y CALLE LAS PADMALES CALLE LAS
CONAL Y CALLE LAS TUCANES Y CALLE
MARIN CALLE GARDERIAS ENTRE CALLE LAS
MAR Y CALLE CONAL CON LAS AGUAS
FLUENT.

2007/07/01
XALAPA ENVIADO
14/07/01
2017/11/2020


Pedro Velázquez Rodríguez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Represente, Pedro Velázquez Rodríguez


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
XALAPA, VER.

00 0.00 0.00 0.00 2,513,416.07 2,513,416.07 5.00

00 0.00 0.00 0.00

[Handwritten signature]

Delores Emilia ValdezCarranza

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 087 XALAPA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 153,478,954.00

Hoja: 8 de 8
Fecha de Actualización: 4 de 4

Programa	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localización	Localidad	Avance Físico-Planeación		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Estructura Financiera (Saldo)						Meta			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						%	Fecha real	%	Fecha real	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Planeación	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Planeación	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Planeación	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Planeación	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobado	Atendido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No. Obra						%	Inicio	Fin	%	Inicio	Fin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE INICIATIVA

\$156,010.04 \$153,478.55

9.37 4.00

\$0.00 \$0.00

\$2,531,495.97

\$0.00 \$0.00

\$58,034,766.73

\$58,966,746.96

\$0.00 \$0.00

\$68,022.17

\$0.00 \$0.00

\$68,022.17

\$0.00 \$0.00

Pedro Hipólito Rodríguez Herrera

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

SALVADOR ARROYO ESCALANTE

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre y firma

Dolores Enríque Valencia

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

Jesús Alberto Cabrera Gómez

CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

Ayuntamiento Constitucional de Xalapa

CONTRALORIA



2018 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL