



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
Fuente de Financiamiento: FIEM / FORTALECE
Presupuesto Autorizado: 7,115,970.00

Hoja: # de #
Fecha de Aprobación: 25/01/2017

Programa				Subprograma				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)										Metas			Observaciones
Tipo				Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra						Inicio	Término	%	Inicio																														Término					
UM		02		301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	03/10/2016	31/12/2016	98.89	22/11/2016	21/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,794.82	1,186,794.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205.18	13,205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00					
a		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE AUTOSOPORTANTE NUEVA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (BASQUETBOL, VÓLEIBOL, FÚTBOL) EN PARQUE INFANTIL CUAUHTEMÓC, CALLE PIRLA 550, CALLE LIBERTAD COL. MANUEL ÁVILA CAMACHO.																																											
2016	30	131	0501																																										
SJ		02		301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	29/08/2016	15/11/2016	98.74	06/09/2016	21/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,202.21	691,202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797.79	8,797.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	1.00					
e		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE AUTOSOPORTANTE NUEVA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (BASQUETBOL, VÓLEIBOL, FÚTBOL) EN JARDÍN DE NIÑOS HELEN KELLER CLAVE 303D0435M (MATUTINO) COL. INFONAVIT POZA DE CUERO.																																											
2016	30	131	0502																																										
SE		02		301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	05/09/2016	03/12/2016	98.51	19/12/2016	24/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	1,103,000.00	1,103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,586.83	1,086,586.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,413.17	16,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	985.50	996.40					
b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 8 ENTRE AV. UNO Y CALLE ARTÍCULO 123 COL. CAZONES.																																											
2016	30	131	0503																																										
SE		02		301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	29/08/2016	12/10/2016	96.85	01/09/2016	08/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	613,000.00	613,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,690.91	593,690.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,309.09	19,309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	594.68	594.68					
b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NANCHITAL ENTRE CALLE FRANCITA Y CALLE SAN DIEGO DE LA MAR COL. PETROMEX.																																											
2016	30	131	0504																																										
UM		01		301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	05/09/2016	03/12/2016	98.86	14/09/2016	24/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	3,499,970.00	3,499,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460,290.60	3,460,290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,679.40	39,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00					
v		REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTÍNES ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y AV. LAS PALMAS COL. MÉXICO-CAZONES PALMAS.																																											
2016	30	131	0505																																										
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:														\$7,115,970.00	\$7,115,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,018,565.37	\$7,018,565.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,404.63	\$97,404.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								

Sin Nombre de Servidor Público

Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público

CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello