H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 087 XALAPA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 151,945,416.00

Hoja: # de #
Fecha de Aprobación: 23/12/2021

Programa / Tipo / Subprograma	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico: Fechas reales Inicio	Físico: Fechas reales Término	Financiero %	Financiero: Fechas reales Inicio	Financiero: Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
SC 03 c	2021 30 087 0001	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE "BEETHOVEN", UBICADO EN LA CALLE RAVEL S/N. COL. INDECO ANIMAS	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	03/05/2021	19/11/2021	99.96	27/05/2021	13/12/2021	TERMINADA	CONTRATO	9,246,126.17	9,246,126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246,126.17
SC 03 c	2021 30 087 0002	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE (INCLUYE RED DE AGUA POTABLE) "EL SUMIDERO", UBICADO EN LA CALLE PERAL ESQ. CAMINO AL SUMIDERO, COL. FRACCIONAMIENTO	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	11/05/2021	20/11/2021	99.97	21/06/2021	14/12/2021	TERMINADA	CONTRATO	12,106,352.16	12,106,352.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,106,352.16
SC 03 c	2021 30 087 0003	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE (INCLUYE RED DE AGUA POTABLE) "POMONA", UBICADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N., COL. FRACCIONAMIENTO POMONA	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	12/04/2021	13/09/2021	100.00	18/05/2021	05/11/2021	TERMINADA	CONTRATO	4,512,851.53	4,512,851.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512,851.53
SE 01 k	2021 30 087 0005	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE VENEZUELA, ENTRE LAS CALLES COLOMBIA Y AND. BRASIL, COL. BENITO JUAREZ	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	27/04/2021	31/07/2021	100.00	14/06/2021	15/09/2021	TERMINADA	CONTRATO	1,767,858.10	1,767,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,858.10
SE 01 k	2021 30 087 0006	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (INCLUYE PAVIMENTO HIDRÁULICO) CALLE DIAMANTE, ENTRE CALLE ZAMORA Y PASEO VERACRUZ, COL. VERACRUZ	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	19/04/2021	27/08/2021	100.00	14/06/2021	01/10/2021	TERMINADA	CONTRATO	1,788,042.23	1,788,042.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,042.23
SE 02 a	2021 30 087 0007	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JARDÍN DE NIÑOS (ENTRE TABACHÍN Y JACARANDAS), JACARANDAS (ENTRE JARDÍN DE NIÑOS Y FERNANDO MONTES DE OCA), FERNANDO MONTES DE OCA (ENTRE JACARANDAS Y NIÑOS HÉROES) COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	11/06/2021	18/11/2021	99.86	02/08/2021	13/12/2021	TERMINADA	CONTRATO	5,833,599.05	5,833,599.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833,599.05
SE 02 a	2021 30 087 0008	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO (ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CAOBA), CAOBA (ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y LIQUIDÁMBAR) Y LIQUIDÁMBAR (ENTRE ABEDUL Y CEDRO), COL. UNEPRI	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	15/06/2021	14/12/2021	94.57	06/08/2021	15/12/2021	TERMINADA	CONTRATO	7,320,834.18	7,320,834.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011,766.03
SE 02 a	2021 30 087 0009	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 3, ENTRE LAS CALLES NORTE 5 Y CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, COL. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	25/05/2021	27/08/2021	97.60	04/08/2021	11/11/2021	TERMINADA	CONTRATO	2,319,802.57	2,319,802.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,198.11
SE 02 a	2021 30 087 0010	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE OPERADORES, ENTRE AV. BUGAMBILIAS Y LA CALLE TORNO Y SOLDADURA, COL. MAVER	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	11/05/2021	28/09/2021	99.24	07/07/2021	29/11/2021	TERMINADA	CONTRATO	3,811,040.17	3,811,040.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782,275.42
SE 02 a	2021 30 087 0011	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MECÁNICOS, ENTRE LA CALLE OPERADORES Y CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, COL. MAVER	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	26/06/2021	25/10/2021	99.89	23/08/2021	02/12/2021	TERMINADA	CONTRATO	2,087,246.12	2,087,246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,246.12
SE 02 a	2021 30 087 0012	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV. RIO AMAZONAS, ENTRE AV. MONTE SINAÍ Y CALLE DIAMANTE, COL. HIGUERAS	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	18/05/2021	18/09/2021	99.61	02/08/2021	16/11/2021	TERMINADA	CONTRATO	3,744,885.61	3,744,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730,640.84
SE 02 a	2021 30 087 0013	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIAMANTE, ENTRE AV. POPOCATÉPETL Y AV. RIO AMAZONAS, COL. HIGUERAS	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	27/04/2021	28/07/2021	100.00	28/05/2021	10/09/2021	TERMINADA	CONTRATO	1,764,698.00	1,764,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,698.00
SE 02 a	2021 30 087 0014	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE POTRERO, ENTRE CALLE MONTE SINAÍ Y AV. RIO AMAZONAS, COL. HIGUERAS	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	19/04/2021	29/07/2021	100.00	09/06/2021	23/09/2021	TERMINADA	CONTRATO	1,769,803.73	1,769,803.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,803.73

Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)									Estructura Financiera (Saldo)									Metas			Observaciones			
Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas						
9,246,126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,242,756.69	9,242,756.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	1.00						
																PERSONA	3,500.00							
12,106,352.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,102,769.10	12,102,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	1.00						
																PERSONA	4,500.00							
4,512,851.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512,851.53	4,512,851.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	1.00						
																PERSONA	2,500.00							
1,767,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,858.10	1,767,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	180.00	309.00						
																PERSONA	850.00							
1,788,042.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,042.23	1,788,042.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	390.00	390.00	De origen existió un error involuntario en la captura del volumen, lo cual se constató con la elaboración					
																PERSONA	8,500.00							
5,833,599.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825,526.68	5,825,526.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,400.00	2,545.66						
																PERSONA	2,200.00							
7,011,766.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,923,436.78	6,923,436.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,068.15	309,068.15	0.00	METRO CUADRADO	2,493.16	2,534.44						
																PERSONA	1,500.00							
2,264,198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,198.11	2,264,198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,604.46	55,604.46	0.00	METRO CUADRADO	890.00	907.59						
																PERSONA	138.00							
3,782,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782,275.42	3,782,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,764.75	28,764.75	0.00	METRO CUADRADO	1,900.00	2,166.98						
																PERSONA	430.00							
2,087,246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,049.22	2,085,049.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00	1,087.66						
																PERSONA	220.00							
3,730,640.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730,640.84	3,730,640.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,244.77	14,244.77	0.00	METRO CUADRADO	2,034.55	2,121.28						
																PERSONA	415.00							
1,764,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,697.99	1,764,697.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	819.00	958.79						
																PERSONA	167.00							
1,769,803.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,803.73	1,769,803.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	700.00	766.11						
																PERSONA	160.00							

Sin Nombre de Servidor Público
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Lucy Citlalli Juárez Vásquez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Sin Nombre de Servidor Público
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: Yk86h8EWV1waPW13ODDVYScQyISuo9yQe7wTZj5GVHIawHFofmHxyVO2t5W6uw7if/USidL1Yhng2dexwP0kW4Nv

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 087 XALAPA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 151,945,416.00

Fecha de Aprobación: 23/12/2021

Programa / Subprograma / Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico: Fechas reales Inicio	Físico: Fechas reales Término	Financiero %	Financiero: Fechas reales Inicio	Financiero: Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
SE 02 a	2021 30 087 0015	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CTO. QUETZALCÓATL, ENTRE AV. XOLOTL Y CALLE AZTLÁN, COL. MOCTEZUMA	30087008 6	COLONIA SANTA BÁRBARA	100.00	18/05/ 2021	18/10/ 2021	99.87	01/06/ 2021	10/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	5,930,991.47	5,930,991.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930,991. 47
SE 02 a	2021 30 087 0016	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUETZAL, ENTRE LA CALLE XOCHIQUÉTZAL Y CAMINO A LAS TRANCAS, COL. MOCTEZUMA	30087008 6	COLONIA SANTA BÁRBARA	100.00	21/06/ 2021	11/11/ 2021	99.87	09/08/ 2021	09/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	7,458,000.00	7,458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,457,819. 15
SE 02 a	2021 30 087 0017	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEREZOS, ENTRE LAS CALLES EUCALIPTO Y LUIS DONALDO COLOSIO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS	30087008 6	COLONIA SANTA BÁRBARA	100.00	28/06/ 2021	20/11/ 2021	99.85	06/09/ 2021	07/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	3,635,700.55	3,391,780.77	0.00	0.00	243,919.78	0.00	0.00	3,635,700. 55
SE 02 a	2021 30 087 0018	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORAL, ENTRE LAS CALLES AZABACHE Y EMILIANO ZAPATA, COL. MANANTIALES	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	02/07/ 2021	29/11/ 2021	98.71	05/08/ 2021	13/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	2,834,556.86	2,834,556.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834,556. 86
SE 02 a	2021 30 087 0019	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE NARANJA MANDARINA, ENTRE AV. COLEGIO PREPARATORIO Y AV. MÉXICO , COL. EL NARANJAL	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	18/05/ 2021	04/09/ 2021	95.94	23/07/ 2021	19/11/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	1,588,560.92	1,588,560.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,096. 77
SE 02 a	2021 30 087 0020	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO COATZACOALCOS, ENTRE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y RIO CONSULADO/MAR MUERTO, COL. OBRERO MUNDIAL	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	18/05/ 2021	15/09/ 2021	99.66	01/07/ 2021	15/11/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	2,786,389.75	2,786,389.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777,067. 79
SE 02 a	2021 30 087 0021	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO LÓPEZ DE LARA, ENTRE CALLE IGNACIO ELIZONDO Y PASEO XALAPA, COL. REVOLUCIÓN	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	12/04/ 2021	09/08/ 2021	100.00	31/05/ 2021	13/10/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	1,866,096.34	1,866,096.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,096. 34
SE 02 a	2021 30 087 0022	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS ANDES, ENTRE AV. LOS ALPES Y LA CALLE MONTES APENINOS, COL. LOMAS DE CASA BLANCA	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	21/06/ 2021	19/10/ 2021	99.76	11/08/ 2021	29/11/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	3,674,000.00	3,674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665,186. 14
SE 02 a	2021 30 087 0023	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARMANDO MÉNDEZ DE LA LUZ, ENTRE LA AV. LAS PALMAS Y CALLE EMILIO PORTES GIL, COL. EL MORAL	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	21/06/ 2021	23/09/ 2021	100.00	27/07/ 2021	09/11/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	1,901,414.71	1,901,414.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,414. 71
SE 02 a	2021 30 087 0024	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CRISTÓBAL DE OLID, ENTRE LA CALLE PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COL. REVOLUCIÓN	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	25/05/ 2021	22/09/ 2021	100.00	04/08/ 2021	26/11/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	887,843.57	887,843.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,843.57
SE 02 a	2021 30 087 0026	CONSTRUCCIÓN DE CALLES (ASFALTO O CONCRETO) CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AV. REVOLUCIÓN, ENTRE CALLE LIMONCITO Y PAVIMENTO EXISTENTE CAD 0+650.00, CONGREGACIÓN EL CASTILLO	30087001 8	EL CASTILLO	100.00	21/06/ 2021	19/11/ 2021	99.95	14/07/ 2021	07/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	9,334,000.00	9,334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333,638. 56
SE 02 j	2021 30 087 0027	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE VICENTE VIVEROS, COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA Y CERRO COLORADO	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	25/05/ 2021	05/11/ 2021	99.89	26/07/ 2021	02/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	6,363,389.63	6,363,389.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,363,389. 63
SJ 02 k	2021 30 087 0028	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA (TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA) CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ AZUETA" CLAVE 30DPR3897F, UBICADA EN LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, COL. EMPLEADOS MUNICIPALES Y FOVISSSTE	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	92.00	02/08/ 2021		45.44	21/10/ 2021		EN PROCESO	CONTRATO	3,483,068.18	3,483,068.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,480. 17

Programa / Subprograma / Tipo	No. Obra	Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada): Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Saldo): Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas: Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	Observaciones
SE 02 a	2021 30 087 0015	5,930,991.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,923,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,672.00	1,724.39	
																		PERSONA	266.00		
SE 02 a	2021 30 087 0016	7,457,819.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,448,517.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.85	180.85	0.00	METRO CUADRADO	2,534.00	3,519.08	
																		PERSONA	25,000.00		
SE 02 a	2021 30 087 0017	3,391,780.77	0.00	0.00	243,919.78	0.00	0.00	3,630,250.31	3,386,330. 53	0.00	0.00	243,919.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,600.00	1,722.49	
																		PERSONA	357.00		
SE 02 a	2021 30 087 0018	2,834,556.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798,087.26	2,798,087. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,666.00	1,689.48	
																		PERSONA	366.00		
SE 02 a	2021 30 087 0019	1,524,096.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,096.77	1,524,096. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,027.53	1,029.56	
																		PERSONA	230.00		
SE 02 a	2021 30 087 0020	2,777,067.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777,067.79	2,777,067. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,321.96	9,321.96	0.00	METRO CUADRADO	1,800.00	2,213.79	
																		PERSONA	379.00		
SE 02 a	2021 30 087 0021	1,866,096.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,096.33	1,866,096. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,200.00	1,251.70	
																		PERSONA	120.00		
SE 02 a	2021 30 087 0022	3,665,186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665,186.14	3,665,186. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,887.65	1,946.09	
																		PERSONA	482.00		
SE 02 a	2021 30 087 0023	1,901,414.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,414.71	1,901,414. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	720.00	720.00	El proyecto inicial contemplaba la pavimentación en toda la longitud del tramo, debido a
																		PERSONA	151.00		
SE 02 a	2021 30 087 0024	887,843.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,843.57	887,843.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	387.36	387.59	
																		PERSONA	98.00		
SE 02 a	2021 30 087 0026	9,334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,329,822.35	9,329,822. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,861.76	4,446.39	
																		PERSONA	629.00		
SE 02 j	2021 30 087 0027	6,363,389.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,356,690.05	6,356,690. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	5.00	9.00	
																		PERSONA	3,500.00		
SJ 02 k	2021 30 087 0028	3,483,068.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,888.93	1,582,888. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,588.01	1,703,588.01	0.00	ANEXO	1.00	0.92	
																		ALUMNO	437.00		

Sin Nombre de Servidor Público	Lucy Citlalli Juárez Vásquez	Sin Nombre de Servidor Público	Sin Nombre de Servidor Público
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL	**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**
Nombre, firma y sello	Nombre y firma	Nombre, firma y sello	Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: Yk86h8EWV1waPW13ODDVYScQyISuo9yQe7wTZj5GVHIawHFofmHxyVO2t5W6uw7if/USidL1Yhng2dexwP0kW4Nv

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 087 XALAPA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 151,945,416.00

Fecha de Aprobación: 23/12/2021

Programa / Tipo / Subprograma	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico: Fechas reales Inicio	Físico: Fechas reales Término	Financiero %	Financiero: Fechas reales Inicio	Financiero: Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
SJ 02 k	2021 30 087 0029	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA (TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA) CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIBERTAD HERNÁNDEZ LANDA", CLAVE 30DPRS488P, UBICADA EN LA CALLE DESIERTO DE KALAHARI #2, COL. BUGAMBILIAS DE XALAPA	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	09/08/2021	30/11/2021	98.35	19/10/2021	14/12/2021	TERMINADA	CONTRATO	2,033,971.85	1,900,000.00	0.00	0.00	133,971.85	0.00	0.00	2,004,818.65
SJ 02 q	2021 30 087 0030	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA (TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA) CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 7 "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC", CLAVE 30DES0142L, UBICADA EN LA CALLE TAMAULIPAS #25, COL. 3 DE MAYO	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	14/07/2021	15/11/2021	99.93	22/09/2021	08/12/2021	TERMINADA	CONTRATO	2,478,173.90	2,478,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478,173.90
DI 04	2021 30 087 0031	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PRODIM	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	02/08/2021	10/11/2021	82.49	25/11/2021	06/12/2021	TERMINADA	CONTRATO	1,674,698.98	1,674,698.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,486.41
U9 01 b	2021 30 087 0032	REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	01/01/2021	31/12/2021	99.12	26/02/2021	13/12/2021	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4,558,362.48	4,558,362.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554,934.20
DI 11	2021 30 087 0033	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DEL CATASTRO	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	02/08/2021	17/11/2021	77.80	06/12/2021	06/12/2021	TERMINADA	CONTRATO	1,121,292.01	1,121,292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,456.28
DI 03	2021 30 087 0034	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO(S) FÍSICO(S) ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO PARA TRÁMITES Y PAGOS DE DERECHOS DE SERVICIOS E IMPUESTOS	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	27/09/2021	23/11/2021	98.25	12/11/2021	10/12/2021	TERMINADA	CONTRATO	242,917.33	242,917.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,984.58
SD 03 b	2021 30 087 0035	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA BENITO JUÁREZ, ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y 6A DE JUÁREZ A FINAL DE LA PRIVADA, COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	20/07/2021	10/09/2021	98.52	06/09/2021	12/11/2021	TERMINADA	CONTRATO	711,000.00	711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,517.20
SD 03 c	2021 30 087 0036	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ENTRONQUE DE LAS CALLES AYUNTAMIENTO Y A.M. ECHEGARAY, COL. CENTRO	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	12/07/2021	16/08/2021	100.00	01/10/2021	01/10/2021	TERMINADA	CONTRATO	227,309.19	227,309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,309.19
SD 03 c	2021 30 087 0037	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ATENAS VERACRUZANA, PROL. ATENAS VERACRUZANA Y ADOLFO DE LA HUERTA, COL. REVOLUCIÓN	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	12/07/2021	10/09/2021	99.99	07/10/2021	12/11/2021	TERMINADA	CONTRATO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,976.67
SE 02 a	2021 30 087 0038	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DELFINO VICTORIA, ENTRE LA CALLE VICENTE VIVEROS Y FINAL DE CALLE, COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	19/07/2021	25/11/2021	99.62	17/08/2021	15/12/2021	TERMINADA	CONTRATO	1,264,400.00	1,264,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,400.00
SE 02 a	2021 30 087 0039	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO (INCLUYE ESCALINATAS) EN LA CALLE ANDADOR 9, ENTRE CALLE BEETHOVEN Y AND. OLMO, COL. LOMAS DEL SEMINARIO	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	26/07/2021	15/11/2021	99.13	16/08/2021	14/12/2021	TERMINADA	CONTRATO	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699,602.68
SE 02 a	2021 30 087 0040	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES PAMIR (ENTRE AV. NIAGARA Y CALLE APALACHES), APALACHES (ENTRE CALLE MONTES TAURO Y CALLE MALLORCA) MALLORCA (ENTRE CALLE APALACHES Y AV. CAÑÓN DEL COLORADO), COL. CASA BLANCA	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	19/07/2021	10/11/2021	99.86	07/09/2021	01/12/2021	TERMINADA	CONTRATO	3,799,000.00	3,799,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798,428.40
SE 02 a	2021 30 087 0041	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINEROS (ENTRE CALLE MECÁNICOS Y PAILDER), COL. MAVER	300870001	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	19/07/2021	03/11/2021	96.38	15/09/2021	09/12/2021	TERMINADA	CONTRATO	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,535.64

Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)									Estructura Financiera (Saldo)									Metas			Observaciones
Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas		
1,870,846.80	0.00	0.00	133,971.85	0.00	0.00	2,000,444.09	1,866,472.24	0.00	0.00	133,971.85	0.00	0.00	29,153.20	29,153.20	0.00	ANEXO ALUMNO	1.00 141.00	1.00		
2,478,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,505.08	2,476,505.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO ALUMNO	1.00 552.00	1.00		
1,381,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,486.41	1,381,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,212.57	293,212.57	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 250,000.00	1.00		
4,554,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,518,637.27	4,518,637.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.28	3,428.28	0.00	PAGO PERSONA	1.00 250,000.00	1.00		
872,456.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,456.28	872,456.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,835.73	248,835.73	0.00	EQUIPO PERSONA	1.00 250,000.00	1.00		
238,984.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,684.99	238,684.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.75	3,932.75	0.00	OBRA PERSONA	1.00 250,000.00	1.00		
700,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,517.20	700,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,482.80	10,482.80	0.00	METRO LINEAL PERSONA	350.00 88.00	400.32		
227,309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,309.19	227,309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL PERSONA	14.00 15,000.00	14.15		
599,976.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,976.67	599,976.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.33	23.33	0.00	METRO LINEAL PERSONA	12.00 3,500.00	12.00		
1,264,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,717.63	1,259,717.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO PERSONA	452.37 23,657.00	452.37		Con la rectificación del trazo de la obra durante el proceso de ejecución, se detectaron
2,699,602.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,751.96	2,676,751.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.32	397.32	0.00	METRO CUADRADO PERSONA	980.00 245.00	1,052.56		
3,798,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794,052.54	3,794,052.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.60	571.60	0.00	METRO CUADRADO PERSONA	1,500.00 283.00	1,697.12		
1,649,535.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,155.82	1,624,155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,464.36	35,464.36	0.00	METRO CUADRADO PERSONA	450.00 15,429.00	610.08		

Sin Nombre de Servidor Público
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Lucy Citlalli Juárez Vásquez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Sin Nombre de Servidor Público
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: Yk86h8EWV1waPW13ODDVYScQyISuo9yQe7wTZj5GVHIawHFofmHxyVO2t5W6uw7if/USidL1Yhng2dexwP0kW4Nv

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 087 XALAPA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 151,945,416.00

Fecha de Aprobación: 23/12/2021

Programa / Tipo / Subprograma / No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico: Fechas reales Inicio	Físico: Fechas reales Término	Financiero %	Financiero: Fechas reales Inicio	Financiero: Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada): Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Saldo): Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas: Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	Observaciones			
SE 02 a 2021 30 087 0042	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LIQUIDÁMBAR, ENTRE CAMINO AL SUMIDERO Y CALLE ROBLE, COL. HERON PROAL	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	26/07/ 2021	15/11/ 2021	99.46	27/08/ 2021	14/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	3,640,000.02	3,448,305.33	0.00	0.00	191,694.69	0.00	0.00	3,640,000. 00	3,448,305.31	0.00	0.00	191,694.69	0.00	0.00	3,620,346.58	3,428,651. 89	0.00	0.00	191,694.69	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,490.00	1,719.43				
																																									PERSONA	373.00					
SE 02 a 2021 30 087 0043	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA 1° DE ENERO (ENTRE 1° DE ENERO Y ANDADOR SIN NOMBRE), COL. EL OLMO	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	26/07/ 2021	08/11/ 2021	99.90	06/09/ 2021	02/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,999.96	849,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,163.90	849,163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	538.96	538.96				Con la rectificación del trazo de la obra durante el proceso de ejecución, se detectaron
																																									PERSONA	137.00					
SE 02 a 2021 30 087 0044	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE LAS CALLES PASEO XALAPA E INDEPENDENCIA/VÍAS DE F.F.C.C. Y ENTRE LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA E IGNACIO ELIZONDO, COL. REVOLUCIÓN	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	02/08/ 2021	09/11/ 2021	99.73	22/09/ 2021	01/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	1,810,556.91	1,810,556.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,556. 91	1,810,556.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,795.54	1,805,795. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00	1,095.41				
																																									PERSONA	250.00					
SE 02 a 2021 30 087 0045	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A PIEDRA PARADA ENTRE CAMINO AL CASTILLO Y CALLE SIN NOMBRE, CONGREGACIÓN EL CASTILLO	30087001 8	EL CASTILLO	100.00	19/07/ 2021	15/11/ 2021	99.91	06/09/ 2021	13/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	5,631,674.47	5,631,674.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,631,200. 61	5,631,200.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,076.10	5,627,076. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.86	473.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,220.00	4,443.97				
																																									PERSONA	2,500.00					
SE 02 a 2021 30 087 0046	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUTIERREZ ZAMORA, ENTRE CALLE ESPERANZA E ISAAC NEWTON, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	02/10/ 2021	20/11/ 2021	99.64	11/11/ 2021	13/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	1,061,726.33	1,061,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,726. 33	1,061,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,984.04	1,057,984. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	610.00	767.79				
																																									PERSONA	153.00					
SD 03 c 2021 30 087 0047	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ANDADOR 2, ENTRE PRIVADA AMADO NERVO Y PUNTO DE DESCARGA CAD 0+000 TRAGATORMENTAS EXISTENTE EN ANDADOR 2, COL. JOSÉ VASCONCELOS.	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	13/09/ 2021	05/11/ 2021	99.92	01/11/ 2021	08/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	622,536.50	622,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,536.50	622,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,038.76	622,038.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	101.00	121.00				
																																									PERSONA	850.00					
SE 01 j 2021 30 087 0048	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LA CALLE CESAR VELARDE Y AV. MAESTROS VERACRUZANOS, COLS. CENTRO, JOSÉ CARDEL, MARIA ESTHER ECHEVERRIA, 2 DE ABRIL, MODELO E INFONAVIT POMONA	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	02/10/ 2021	30/11/ 2021	99.85	05/11/ 2021	15/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	2,364,503.35	2,000,000.00	0.00	0.00	364,503.35	0.00	0.00	2,364,503. 35	2,000,000.00	0.00	0.00	364,503.35	0.00	0.00	2,360,995.68	1,996,492. 33	0.00	0.00	364,503.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	50.00	56.00				
																																									PERSONA	480,000.00					
SE 02 a 2021 30 087 0049	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FICUS, ENTRE CALLE EL OLMO Y ESCALINATAS, COL. LOS CEDROS	30087008 6	COLONIA SANTA BÁRBARA	100.00	13/09/ 2021	05/11/ 2021	99.81	01/11/ 2021	01/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	730,995.05	730,995.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,995.05	730,995.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,634.91	729,634.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	520.00	534.00				
																																									PERSONA	120.00					
SE 02 a 2021 30 087 0050	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MACUILTEPETL, ENTRE AV. XOLOTL Y CTO. QUETZALCOATL, COL. MOCTEZUMA	30087008 6	COLONIA SANTA BÁRBARA	100.00	02/10/ 2021	26/11/ 2021	99.90	19/11/ 2021	15/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	2,310,574.93	2,310,574.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,574. 93	2,310,574.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,268.33	2,308,268. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,128.00	1,128.98				
																																									PERSONA	3,500.00					
SE 03 g 2021 30 087 0051	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE OBREROS TEXTILES, ENTRE CALLE CULTURA VERACRUZANA Y AV. RÉBSAMEN, COL. CAMINOS	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	13/09/ 2021	05/11/ 2021	99.49	04/11/ 2021	29/11/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	651,918.58	651,918.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,602.31	648,602.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,602.31	648,602.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.27	3,316.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	19.00	19.00				
																																									PERSONA	35,000.00					
SG 04 a 2021 30 087 0052	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. PARAÍSO	30087000 1	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	13/09/ 2021	05/11/ 2021	99.97	14/10/ 2021	06/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	291,742.19	291,742.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,742.19	291,742.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,675.70	291,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	20.00	20.00				
																																									PERSONA	283.00					
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												$152,879,505.67	$151,945,416.00	$0.00	$0.00	$0.00	$934,089.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,823,704.53	$2,823,704.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00											

Sin Nombre de Servidor Público
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Lucy Citlalli Juárez Vásquez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Sin Nombre de Servidor Público
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: Yk86h8EWV1waPW13ODDVYScQyISuo9yQe7wTZj5GVHIawHFofmHxyVO2t5W6uw7if/USidL1Yhng2dexwP0kW4Nv

Última actualización 05/04/2026